

Сделано в КОРЕЕ

navien

Made in KOREA

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

(действует на территории Украины)

АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Наименование оборудования: Газовый котёлМодель: NAVIER ACE 13K Coaxial

Серийный №:

5372-20080812-2002Продавец: ООО "Магазин"Дата продажи: « 01 » сентября 201 2 г.

(без печати либо без штампа продавца с указанным адресом, Ф.И.О. и телефоном не действителен)

Монтажная организация: ООО "Монтаж"Дата установки « 15 » октября 201 2 г.Место установки (помещение) КурныйФ.И.О.: мастера: Петров Петр ПетровичУдостоверение № 007действительно до « 31 » декабря 201 2 г.Телефон мастера: (099) 333 33 33

(без печати либо без штампа продавца с указанным адресом, Ф.И.О. и телефоном не действителен)

Данные о Пользователе:

Ф.И.О.: Иванов Иван ИвановичАдрес (место установки): г. Киевул. Киевская 7Телефон: (099) 777-77-77Сервисный центр: ООО "Сервис"Дата ввода в эксплуатацию « 30 » октября 201 2 г.Ф.И.О. мастера: Сидоров Сидор СидоровичУдостоверение № 009Действительно до « 31 » декабря 201 2 г.Телефон мастера: (099) 333 33 33

(без печати либо без штампа продавца с указанным адресом, Ф.И.О. и телефоном не действителен)

1. Проверка наличия необходимых документов:

- 1.1 Акт приёмки оборудования районной газовой службой есть / нет
- 1.2 Проект системы теплоснабжения есть / нет
- 1.3 Наличие акта по контуру заземления дома есть / нет

2. Проверка требований к помещению:

- 2.1 Завершённые строительные работы на объекте да / нет

3. Проверка соблюдения условий монтажа и подключения оборудования

- 3.1 Наличие фильтра системы отопления есть / нет
- 3.2 Наличие газового фильтра есть / нет
- 3.3 Наличие электрического заземления есть / нет
- 3.4 Наличие стабилизатора напряжения есть / нет

4. Выполненные работы и проведённые измерения

- 4.1 Напряжения питания 220 В
- 4.2 Давление в закрытой системе отопления 1,2 бар
- 4.3 Статическое давление / динамическое давление газа на входе в аппарат 20 / 19 мбар
- 4.4 Давление перед горелкой при минимальной / максимальной мощности 1,6 / 4,3 мбар
- 4.5 Отключение котла при достижении заданной температуры да / нет
- 4.6 Проверка работы котла в режиме ГВС да / нет
- 4.7 Аварийная блокировка при прекращении подачи газа да / нет
- 4.8 Аварийная блокировка при нарушении дымоудаления да / нет
- 4.9 Аварийная блокировка при перегреве да / нет

Рекомендации по обслуживанию:

Периодическое техническое обслуживание не позже 30.10.13

Подпись мастера сервисного центра Сервисант

Этой подписью я свидетельствую, что введённый в эксплуатацию прибор работает исправно, претензий по техническим характеристикам, дизайну, механическим повреждениям, комплектации не имею. Проведён инструктаж по правилам эксплуатации прибора и технике безопасности.

С гарантийными условиями ознакомлен и согласен.

Подпись пользователя Иванов

www.gaztech.com.ua

(098) 131-31-13

sale@gaztech.com.ua